

從事鋼筋綁紮發生鄰房磚牆倒塌致死災害

案情摘要

111年5月29日，鋼筋承攬人於工地從事大底基礎鋼筋綁紮作業時，鄰房磚牆發生倒塌，造成罹災者被倒塌之牆面壓埋，經救護車送醫急救後仍不治死亡。

肇災原因

鄰房磚牆下方土石經開挖後造成基礎承载力不足，基地與鄰房間雖已設置部分C型鋼補強，惟未能有效防止磚牆倒塌，且近期連日下大雨，鄰房磚牆下方土石有部分被沖刷而流失，導致該鄰房磚牆因失去支撐而倒塌。

防災對策

雇主使勞工於構造物之周邊有發生倒塌之虞之場所作業，應有防止發生倒塌、崩塌之設施。(營造安全衛生設施標準第13條第2款暨職業安全衛生法第6條第1項)

企業衝擊

1. 雇主會有停工、罰鍰、過失致死刑責、民事損害賠償責任及被公布於職災地圖網站。
2. 重大職災衝擊其他工作者心理及影響企業名譽與社會觀感。
3. 造成工程進度延宕。



從事開挖作業前，應以擋土支撐、斜撐等防止周邊構造物倒塌。

